

COMUNE di MONTECCHIO PRECALCINO

PROVINCIA di VICENZA

OGGETTO: Messa in sicurezza camminamento e attraversamento pedonale
in prossimità della scuola dell'infanzia, lungo S.P. 63 Preara.

PROPRIETA': COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

IMMOBILE: Strada Provinciale n. 63 Preara (Via Astichello) Km 5+360mt.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Esecutivo

Thiene, lì 29/03/2024



il progettista
geom. Diego Tagliapietra

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Cantiere Stradale						
Allestimento di cantiere stradale						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Disallestimento di cantiere stradale						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Preparazione delle aree di cantiere						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	27/03/2024	27/03/2024
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere						
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	27/05/2024	27/05/2024
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	27/05/2024	27/05/2024
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	31/05/2024	31/05/2024
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/05/2024	31/05/2024
LAVORI MOVIMENTO TERRA						
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	1	1	09/04/2024	09/04/2024
Scavi a sezione obbligata						
Scavo a sezione obbligata	1	E	2	2	01/04/2024	02/04/2024
LAVORI DI URBANIZZAZIONE						
FOGNATURE						
Posa di canaletta in calcestruzzo	1	E	3	5	04/04/2024	08/04/2024
Posa di collettori in conglomerato	1	E	3	5	04/04/2024	08/04/2024
Posa di conduttura acque bianche in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)	1	E	3	5	04/04/2024	08/04/2024
LAVORI STRUTTURALI						

CEMENTO ARMATO**Solai in c.a.**

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	2	2	18/04/2024	19/04/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	E	1	1	19/04/2024	19/04/2024

Strutture in elevazione in c.a.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	15/04/2024	15/04/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	2	2	15/04/2024	16/04/2024
Posa di reti elettrosaldate	1	E	2	2	15/04/2024	16/04/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	2	2	15/04/2024	16/04/2024

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	10/04/2024	11/04/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	2	2	10/04/2024	11/04/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	12/04/2024	12/04/2024

OPERE EDILI**Massetti e sottofondi**

Formazione di sottofondo in misto granulare	1	E	1	1	22/04/2024	22/04/2024
---	---	---	---	---	------------	------------

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**Posa sostegni**

Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	1	1	24/05/2024	24/05/2024
---	---	---	---	---	------------	------------

Apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	1	1	24/05/2024	24/05/2024
-------------------------------------	---	---	---	---	------------	------------

Sistemi di regolazione

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso	1	E	1	1	24/05/2024	24/05/2024
---	---	---	---	---	------------	------------

LAVORI STRADALI**Sede stradale**

Formazione di rilevato stradale	1	E	1	1	02/05/2024	02/05/2024
	1	E	1	1	17/05/2024	17/05/2024
Formazione di fondazione stradale	1	E	2	4	03/05/2024	06/05/2024
	1	E	2	2	20/05/2024	21/05/2024
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	1	1	07/05/2024	07/05/2024
	1	E	1	1	22/05/2024	22/05/2024

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	1	1	23/04/2024	23/04/2024
	1	E	1	1	08/05/2024	08/05/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	1	1	23/04/2024	23/04/2024
	1	E	1	1	09/05/2024	09/05/2024
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	1	1	10/05/2024	10/05/2024
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	5	8	23/04/2024	30/04/2024
	1	E	5	7	09/05/2024	15/05/2024
Realizzazione di marciapiedi	1	E	5	8	23/04/2024	30/04/2024
	1	E	5	7	09/05/2024	15/05/2024

Opere complementari

Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	29/05/2024	29/05/2024
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	29/05/2024	29/05/2024

Pulizia di sede stradale

Tabella Analitica Gantt

1 E 1 1 31/05/2024 31/05/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Allestimento e smobilizzo del cantiere

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa 1

2) = Impresa 2

3) = Impresa 3

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



