



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

VALUTAZIONE INTERMEDIA						
Resp. di Settore	Obiettivi Generali	Indicatore	Risorse	Risultato Atteso	Scadenza	Risultato ottenuto alla scadenza
Pendin Paolo	Attività OO.PP. inerente il programma triennale LL.PP.	Operatività dell'ufficio in sinergia con i professionisti incaricati per rispettare i termini temporali imposti dalla programmazione triennale e dagli indirizzi dell'Amministrazione	di bilancio	<p>Rispetto dei tempi prefissati dagli indirizzi della P.A. con la conclusione dei lavori inerenti le opere pubbliche previste dai programmi dell'Amministrazione; l'operatività dell'ufficio si è caratterizzata secondo le seguenti e concatenanti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none">- Richiesta indirizzo per incarichi di progettazione e DD.LL.- Controllo e collaborazione con il progettista incaricato della stesura dei vari gradi di progetto previsti dalla normativa vigente;- Proposta di approvazione dei vari gradi di progettazione tramite delibere di Giunta Comunale- Proposte di indizione delle relative gare d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori- Espletamento delle gare previste ed aggiudicazione dei lavori;- Controllo e collaborazione con il direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione delle opere e alla contabilità prevista dalla normativa	30/06/2023	<p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2022 veniva approvato il DUP all'interno del quale è contenuto anche il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale 2023, dando atto che nel triennio 2023-2025 non è prevista la realizzazione di alcuna opera pubblica di importo superiore a € 100.000,00.</p> <p>Nell'ambito delle opere pubbliche di competenza del Settore, si è dato seguito a:</p> <p>EFFICIENTAMENTO TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 22/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "efficientamento tratti di rete pubblica illuminazione" per un importo totale di € 70.000,00 finanziato mediante contributo statale ai sensi dell'art. 1, comma 29 bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che stanziava, per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, risorse per € 70.000.</p> <p>Come previsto dalla norma di finanziamento, i lavori hanno avuto avvio entro il 15 settembre 2022 e gli stessi sono stati regolarmente ultimati dalla ditta AZeta impianti srl di Costabissara (VI) in data 24/02/2023;</p> <p>Con determina n. 275 del 05/05/2023 è stata approvata la documentazione relativa alla contabilità finale e la rendicontazione dell'opera.</p> <p>CHIESETTA BELVEDERE TORNIERO</p> <p>A seguito di accordo pubblico-privato, l'ufficio tecnico procedeva alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione standards a parcheggio e riqualificazione del contesto tutelato della chiesetta del Torniero e belvedere panoramico" che veniva approvato con delibera di Giunta n. 119 del 19/12/2022, con un'a previsione di spesa complessiva di € 96.000,00</p> <p>Successivamente l'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none">• con determina n. 72 del 30/01/2023 affidava, ai sensi l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e s.m.i., i lavori di cui trattasi alla ditta BEDIN STRADE SRL con sede a Vicenza (VI) per un importo totale contrattuale di € 67.602,77 al netto dell'iva al 10%;• con determina n. 98 del 07/02/2023 affidava all'arch. Giuliana Albano di Bassano del Grappa, l'incarico per l'espletamento delle operazioni topografiche relative al tracciamento ed al frazionamento finale delle aree occupate per la esecuzione dell'opera di cui trattasi• con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 19/04/2023 ad approvare la Variante dell'opera, prevedendo:• modifica alla geometria del belvedere;• modifica della sagomatura degli sterri e dei riporti;• modifica alla tipologia del parapetto in relazione alle opere di attuazione a carico dei privati, così da uniformare i materiali e la qualità architettonica dell'intervento;• modifica all'impianto di illuminazione;• altre modifiche di minore rilevanza sulla qualità, quantità e tipologia dei materiali impiegati; il tutto senza modifiche dell'importo di progetto e dell'importo contrattuale con la ditta esecutrice;• con determina n. 193/2023 si affidava alla ditta Officina Meccanica Zanivan srl con sede in via Conca n. 14 a Villaverla C.F. 00729950246, la fornitura di paletti dissuasori in metallo, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 29/07/2021 n. 108, per l'importo totale di € 3.100,00 + iva 22%;



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

				<p>vigente;</p> <ul style="list-style-type: none">- Controllo e proposta di approvazione della contabilità finale dei lavori tramite delibera di Giunta Comunale;- inoltro delle informazioni espresse previste dalla normativa all'ANAC ed alla Banca dati del MEF.	<ul style="list-style-type: none">• con determina n. 273/2023 si affidava alla ditta Cominox srl unipersonale con sede in via Ponte d'Oro n. 8/T a Schio C.F./P.Iva 02429480243, la fornitura di espositore in acciaio, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 29/07/2021 n. 108, per l'importo totale di € 2.850,00 + iva 22%; <p>I lavori sono in fase di ultimazione (scadenza contrattuale il 15/08/2023) e saranno probabilmente ultimati verso la fine del mese di luglio.</p> <p>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI, VIABILITÀ E PARCHEGGIO DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAVEDAGNONA</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 08/06/2021 veniva approvato il progetto fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Sistemazione e sviluppo area impianti sportivi di via Cavedagnona", che prevede diversi interventi realizzabili in stralci funzionali distinti, per la sistemazione delle aree e l'implementazione delle strutture sportive. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28/12/2022 veniva approvato il progetto esecutivo, relativo al primo lotto funzionale, riguardante la realizzazione di un parcheggio e dei percorsi di collegamento, per l'importo complessivo di € 163.000,00 di cui € 138.330,00 per lavori.</p> <p>Successivamente l'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none">• con determina n. 739 del 09/12/2022 affidava alla ditta Rigel Srl con sede in via Roma n. 28 a Montecchio Precalcino (VI) C.F. 02368310245 l'esecuzione dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere propedeutici alla realizzazione dell'opera principale, per un importo di € 2.000,00 + iva 22% mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito nella Legge 11/09/2020 n. 120 così come modificata dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77;• con determina a contrarre n. 68 del 25/01/2023 avviata la procedura di affidamento "diretto mediato" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito nella Legge 11/09/2020 n. 120 così come modificata dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, dei lavori, avviando, attraverso la piattaforma di Acquisti in Rete, un confronto competitivo tra quattro ditte iscritte al MEPA nella categoria di riferimento, di comprovata esperienza e nel rispetto del principio di rotazione;• con determina n. 109 del 14/02/2023 affidava all'Ing. Ambrosi Tiziana, di Vicenza, l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'opera di cui trattasi, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 29/07/2021 n. 108;• con determinazione n. 125 del 22/02/2023 affidava, ai sensi l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e s.m.i., il lavoro di "sistemazione aree verdi, viabilità e parcheggio di pertinenza degli impianti sportivi –lotto funzionale 1 realizzazione parcheggio e per percorsi di collegamento" alla ditta Dal Maistro srl, con sede a Monte di Malo (VI) in via Gecchelina 1 C.F. 04251790244 per un importo di pari a € 118.603,19 (pari a un ribasso del 12,22%) più oneri di sicurezza pari a € 3.211,83 per un totale di € 121.815,02 al netto dell'iva al 10% (CUP G35B22000470004 - CIG 962079425E);• con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/06/2023 veniva approvata la perizia di variante dell'opera di cui trattasi, senza modifica dell'importo contrattuale con la ditta affidataria, per alcune semplici variazioni esecutive nella realizzazione dell'intervento. <p>I lavori sono in fase di ultimazione (scadenza contrattuale il 28/07/2023) e saranno probabilmente ultimati verso la fine del mese di luglio.</p> <p>PERCORSO CICLABILE SCAMOZZI-CORVO: TRATTO DA VIA VENEZIA A VIA ROMA</p> <p>Nel 2022, con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06/05/2022, veniva approvato lo schema di convenzione tra il comune di Montecchio Precalcino ed il comune di Dueville per la realizzazione</p>
--	--	--	--	---	--



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

					<p>dell'opera pubblica "pista ciclabile intercomunale denominata Scamozzi-Corvo". Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 06/05/2022, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera "pista ciclabile intercomunale denominata Scamozzi-Corvo" ai fini della richiesta di contributo alla Provincia di Vicenza;• con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 20/06/2022, si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica che costituisce variante al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 24 della l.r. n. 27/2003 per la realizzazione del nuovo tratto di "pista ciclabile intercomunale denominata Scamozzi-Corvo" nei comuni di Montecchio Precalcino e Dueville;• a seguito di sopravvenute difficoltà da parte del Comune di Dueville per la contestuale realizzazione dell'intero progetto, il Comune di Montecchio Precalcino, in accordo con la Provincia ha valutato l'opportunità di eseguire il solo tratto di pista ciclabile insistente sul proprio territorio (tratto via Vicenza-via Roma) e ottenere il finanziamento Provinciale, limitatamente a tale tratto, soluzione confermata con nota della Provincia di Vicenza prot. 37544 del 16/09/2022 (acquisita al protocollo comunale in data 16/09/2022 prot. 9132) e con comunicazione acquisita al prot. n. 11510 del 22/11/2022;• con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 28/11/2022, ai fini degli impegni verso la Provincia di Vicenza per l'assegnazione del relativo contributo, veniva approvato il progetto definitivo dell'opera "Pista ciclabile intercomunale Scamozzi-Corvo: tratto via Venezia-via Roma";• con nota pervenuta in data 22/11/2022 prot. 11510 la Provincia di Vicenza formalizzava l'assegnazione di un contributo per la realizzazione dell'opera in questione, di complessivi € 200.000,00 (duecentomila);• in data 01/12/2022 prot. provincia n. 18872 veniva sottoscritto digitalmente il protocollo d'intesa tra Provincia di Vicenza e Comune di Montecchio Precalcino per la realizzazione del tratto di cui trattasi della pista ciclabile Scamozzi-Corvo, di importo complessivo di € 402.000,00;• con delibera di Giunta comunale n. 30 del 12/04/2023 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "Pista ciclabile intercomunale Scamozzi-Corvo: tratto via Venezia-via Roma" così come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di Euro 402.000,00 di cui Euro 237.700,00 per lavori, Euro 6.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara oltre ad Euro 157.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; <p>Successivamente il Settore 3, si è impegnato in alcuni incontri con i privati per giungere alla sottoscrizione con i vari proprietari di accordi di cessione volontaria delle aree da occupare per la realizzazione del percorso ciclabile.</p> <p>Nel frattempo, per garantire le tempistiche previste nel protocollo d'intesa sottoscritto con la Provincia per l'assegnazione del contributo, l'ufficio ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• con det. 97 del 07/02/2023 affidato al Dr. Geologo Chendi Maurizio – c.f. CHNMRZ50H20L840P di IngeoSintesi – Studio Associato di Geologia Dott. Geol. Maurizio Chendi e Dott. Geol. Laura Armellini, con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Pola, 24 - P.IVA e C.F. 04088700242, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, l'incarico tecnico per le indagini geologica, geotecnica, ambientale e Valutazione di compatibilità idraulica delle aree interessate dal percorso ciclabile intercomunale Scamozzi-Corvo, per il tratto di collegamento da via Venezia a via Roma, per l'importo complessivo di € 4.450,00 oltre ad oneri previdenziali 4% ed iva 22%;• con det. 145 del 28/02/2023 ha affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e rilascio del C.R.E. relativo all'opera alla società di ingegneria PLAN srl, con sede in via Vittorini 15/B a Mantova (MN), P.Iva 02172910206, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021
--	--	--	--	--	--



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

					<p>convertito nella L. 108/2021 per l'importo a corpo di € 25.000,00 + Inarcassa 4% + iva 22%; Sono altresì in corso delle indagini esplorative per l'acquisizione di preventivi di spesa al fine di affidare i seguenti ulteriori incarichi professionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• operazioni topografiche per il tracciamento del percorso ed operazioni catastali per il frazionamento delle aree occupate;• coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;• verifica archeologica nel corso delle operazioni di scavo. <p>La documentazione di progetto poi è stata inoltrata agli enti competenti per il rilascio dei rispettivi pareri:</p> <ul style="list-style-type: none">• Genio civile;• Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. <p>COSTRUZIONE DI CELLETTE OSSARIO AL CIMITERO DI LEVA' – 1° STRALCIO Con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Settore 3°, relativo alla costruzione di cellette ossario presso il cimitero di Leva' – 1° stralcio. Successivamente l'ufficio ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• con determina a contrarre n. 677 del 13/12/2022, avviato la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito nella Legge 11/09/2020 n. 120 così come modificata dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, attraverso la piattaforma di Acquisti in Rete, mediante un confronto competitivo tra due ditte iscritte al MEPA nella categoria di riferimento, di comprovata esperienza e nel rispetto del principio di rotazione;• con determina n. 57 del 23/01/2023, affidato, ai sensi l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e s.m.i., i lavori alla ditta LASEF SRL con sede in via Piemonte 13/17 a Manerbio (BS) C.F. 01865050643 per un importo di € 51.396,14 + 799,32 per oneri di sicurezza per un totale di € 52.195,46 + iva 22% (CUP G35I22000340004 - CIG 954097232B). In data 07/02/2023 veniva sottoscritto il contratto d'appalto rep. 609, dei lavori di cui trattasi ed in data 27/02/2023, veniva effettuata da parte del D.LL. geom. Binotto Sara del Settore 3°, la formale consegna dei lavori;• con determina n. 119 del 16/02/2023, affidato all'ing. Adolfo Greselin di Schio (VI) l'incarico professionale per il collaudo strutturale delle opere in cemento armato relative all'opera pubblica, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 29/07/2021 n. 108 per l'importo di € 1.000,00 + contributo Inarcassa + iva 22%;• con determina n. 333 del 15/06/2023, affidato alla ditta Ecamricert Srl, di Monte di Malo, il servizio di esecuzione prove su materiali da costruzione delle opere in cemento armato relative all'intervento, per l'importo di € 169,00 + iva 22%. <p>In data 29 giugno, il direttore dei lavori, vista la comunicazione di ultimazione lavori inoltrata dalla ditta Lasef srl in data 21/06/2023, verificava le opere eseguite e a seguito dei riscontri effettuati prendeva atto della sostanziale ultimazione dei lavori, assegnando ulteriori 15 giorni per la regolarizzazione e completamento di alcune opere di dettaglio.</p> <p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALE, CAMMINAMENTI E DI INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ. Con delibera 118 del 19/12/2022 approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto in data 13/12/2022 dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 66.500,00 di cui € di € 31.500,00 per lavori ed € 35.000,00 per somme in amministrazione e relativo ai lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza tratti di strade comunali,</p>
--	--	--	--	--	--



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

					<p>camminamenti e di infrastrutture per la viabilità", che si sostanzia nell'implementazione della pubblica illuminazione in punti strategici/pericolosi della viabilità locale, nell'adeguamento dell'attraversamento pedonale tra via Bassana e via Levà nonché nel collegamento del percorso pedonale lungo il Murazzo Veneziano con via Astichello e sistemazione di un tratto della banchina stradale.</p> <p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• con determinazione n. 702 del 21/12/2022 è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione C.R.E. relativamente all'opera pubblica;• con determinazione n. 91 del 03/02/2023, si affidava, ai sensi l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 così come modificata dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella legge 108/2021, l'intervento di adeguamento e riqualificazione di alcuni punti luce stradali, alla ditta ISTEEL SRL società unipersonale con sede in via Velo 36 a Lusiana Conco (VI) C. F. 03144110248 per un importo di € 6.915,00, oltre iva al 22%, come da offerta acquisita al prot. 70 del 03/01/2023, intervento compreso tra le somme in amministrazione del quadro economico dell'opera;• con determinazione n. 233 del 14/04/2023, si affidava all'ing. MARTA CAPITELLO di Caldogno (VI), mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 29/07/2021 n. 108, l'incarico professionale relativo ai "servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione", per l'importo di € 10.900,00 + contributo Inarcassa 4% + Iva 22%, per un totale di € 13.829,92. <p>A seguito di alcuni problemi di salute documentati dal professionista e limitato temporaneamente nella sua attività, con nota in data 09/06/2023, il RUP chiedeva all'Amministrazione Comunale, il posticipo della data di verifica del risultato (redazione del progetto definitivo) al 01/09/2023. Nella seduta di Giunta del 14/06/2023, l'amministrazione autorizzava la modifica.</p> <p>PERCORSO SCOLLINANDO</p> <p>L'Amministrazione comunale nell'ambito di attività di propaganda paesaggistica del territorio di Montecchio Precalcino, intende dare sostanza ad un percorso pedonale che si sviluppa in parte sulla collina del paese ed in parte nella campagna circostante, toccando alcuni punti significativi per aspetti e caratteri storici, culturali e/o ambientali.</p> <p>L'ufficio ha avviato e gestito i contatti con referenti della Provincia di Vicenza, l'Azienda agricola "La decima" e l'ULSS 7 Pedemontana quali proprietari o aventi diritto su aree interessate dal percorso, per la definizione degli accordi propedeutici alla concretizzazione del camminamento.</p> <p>Inoltre l'ufficio ha in corso la predisposizione grafica della cartellonistica e l'affidamento a ditta del settore al fine della consegna di targhe e segnali indicatori da posizionare sul territorio.</p> <p>VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE</p> <p>Nell'ambito dei finanziamenti PNRR, il settore 1 ha avviato una iniziativa all'interno della quale si prevedono anche attività rivolte al potenziamento della rete di videosorveglianza. In considerazione del fatto che il Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino si appoggia per la gestione dei dati/filmati della rete di videosorveglianza dei comuni dell'alto vicentino alla Società Pasubio Tecnologia srl, e che detta società offre numerosi servizi informatici di interesse per le Amministrazioni locali, con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 07/11/2022 è stata definita l'acquisizione di quote societarie della società Pasubio Tecnologia srl.</p> <p>Con Pasubio Tecnologia sono già stati valutati la linea da seguire ed i passaggi burocratici da formalizzare, a partire dal mese di luglio, per attivare la rete di videosorveglianza esistente, con necessarie manutenzioni agli apparecchi già installati (alcuni dei quali saranno sicuramente da sostituire in quanto vetusti) e le modalità di gestione della trasmissione dati, i riferimenti per la</p>
--	--	--	--	--	---



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

						privacy, ... Per quanto sopra, si può dichiarare, alla data odierna, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione nonché ai sensi del PEG 2023, sottolineando che le scelte operative sono dettate dagli indirizzi dell'Amministrazione in funzione della disponibilità di spesa e del patto di stabilità.
Resp. di Settore	Obiettivi Generali	Indicatore	Risorse	Risultato Atteso	Scadenza	Risultato ottenuto alla scadenza
Pendin Paolo	Attività di manutenzione del territorio e del patrimonio comunale.	Operatività dell'ufficio in sinergia con la squadra esterna operai per rispettare gli indirizzi dell'Amministrazione e ad integrazione di interventi eseguiti da ditte esterne	di bilancio	Rispetto dei tempi previsti e degli obiettivi prefissati dagli indirizzi della P.A. con la conclusione degli interventi richiesti	30/06/2023	<p>Nel corso del primo semestre del 2023, le attività relative alla manutenzione del territorio comunale hanno riguardato:</p> <p>manutenzione delle aree verdi comunali</p> <ul style="list-style-type: none">• con determina a contrarre n. 292 del 04/06/2020 veniva indetta la procedura per l'affidamento, per il periodo di 4 anni, della gestione del servizio di "sfalci e manutenzione delle aree verdi" del territorio comunale, mediante convenzionamento diretto con cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 381/91 L.R. n. 23/2006 e DGRV n. 4189/2007; l'individuazione della cooperativa affidataria avvenne mediante procedura negoziata semplificata con RDO sul MEPA, previo avviso di indagine di mercato e comunque tra non meno di 5 operatori. Seguì il provvedimento per individuare le 5 ditte da invitare, e, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a del D.lgs. 50/2016, mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio fu affidato alla Cooperativa Verlata Lavoro soc. coop. Sociale a.r.l. con sede a Villaverla in via De Gasperi 6. Periodicamente, secondo un calendario di interventi definito ad inizio primavera, ma suscettibile di aggiornamenti a seconda dell'andamento della stagione climatica e di eventuali specifiche esigenze, la ditta incaricata interviene regolarmente nella esecuzione degli sfalci nelle aree assegnate. L'ufficio ha costantemente monitorato il servizio reso, vigilando sulla qualità e puntualità degli interventi e sulla contabilità dei lavori.• Diverse aiuole minori sono ancora gestite direttamente con la squadra operai (n. 2 addetti), sotto la guida dell'ufficio; gli stessi sono stati chiamati inoltre ad intervenire in situazioni sfavorevoli e/o ad integrazione degli interventi effettuati in appalto. In particolare la squadra operai è stata chiamata a garantire la manutenzione di aree verdi comunali, procedendo al taglio dell'erba, potatura degli alberi, regolarizzazione delle siepi ed inaffiamento all'occorrenza di aiuole e alberature.• Per quanto riguarda lo sfalcio dei cigli stradali, con determinazione a contrarre n. 181 del 6/04/2020, è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di "sfalci cigli stradali comunali triennio 2020-2023", mediante R.D.O. sul MePA. la determinazione a contrarre n. 181 del 06/04/2020 con la quale è stata data avvio alla suddetta procedura d'appalto. Con determinazione n. 449 del 07/09/2020, il servizio è stato aggiudicato alla ditta Bordignon Snc di Bordignon Giancarlo e F.lli con sede a Tezze sul Brenta che ha presentato una offerta di € 28.840,00 esclusi oneri di sicurezza corrispondenti a € 150,00. La ditta è sino ad oggi regolarmente intervenuta su chiamata e l'ufficio ha costantemente monitorato il servizio reso, vigilando sulla qualità e puntualità degli interventi e sulla contabilità dei lavori. <p>Manutenzione degli immobili comunali.</p> <p>Con la squadra operai è stata garantita costantemente la manutenzione ordinaria dei vari immobili comunali. Si è dato seguito agli affidamenti a Ditte di settore della fornitura di materiali e minuterie da ferramenta, idraulico, elettrico, della manutenzione degli estintori e dispositivi antincendio.</p>



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

						<p>Manutenzione delle strade del territorio</p> <p>La squadra operai è costantemente intervenuta per la manutenzione ordinaria delle strade procedendo alla riparazione delle buche prodotte dal maltempo sia su strade asfaltate sia su strade bianche, anche con interventi di particolare entità. Sono stati effettuati interventi di riparazione di singoli elementi di staccionate in legno poste a margine di percorsi ciclabili o rogge fiancheggianti sedi stradali. All'occorrenza, è stata eseguita la pulizia di singole caditoie per garantire lo scolo dell'acqua meteorica, e la pulizia delle cunette del territorio collinare, secondo programmazione. E' stata eseguita la manutenzione della segnaletica stradale verticale, la pulizia delle griglie lungo i fossi, la riparazione di infrastrutture danneggiate a seguito di incidenti stradali o di atti vandalici.</p> <p>Nel primo semestre 2022, per la regolamentazione temporanea della viabilità su sedi stradali, come da richieste di cittadini e/o aziende e dopo il conseguimento dell'eventuale Nulla Osta di Vi.Abilità per le strade provinciali, sono state emanate n. 19 ordinanze da parte del Responsabile di Settore relative a manifestazioni che comportavano interferenze con la viabilità locale.</p> <p>Manutenzione e lavori cimiteriali</p> <p>La manutenzione ordinaria e la pulizia e sistemazione dei cimiteri viene puntualmente effettuata dalla squadra operai durante il normale orario. I servizi cimiteriali per la sepoltura di salme, sono invece eseguiti con ricorso alla ditta Fontana Michael di Fara Vicentino (VI), che è risultata aggiudicataria dell'appalto per il periodo di 2 anni (determina di affidamento n. 279 del 11/05/2022).</p> <p>Manifestazioni organizzate dall'ente.</p> <p>L'ufficio ha puntualmente dato seguito agli adempimenti di competenza e la squadra operai ha regolarmente dato la propria assistenza nel trasporto di materiali ed attrezzature comunali eventualmente richieste dalle diverse associazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dall'Ente.</p> <p>Altri adempimenti</p> <p>Nell'ambito delle manutenzioni, facendo seguito a richieste pervenute all'ufficio, sia per attività di gestione del patrimonio che per la realizzazione di opere pubbliche ovvero fornitura di beni e servizi, sono state eseguite e concluse, a seconda della tipologia e delle necessità, procedura aperte, RDO (Richiesta di offerta) sul MEPA, Procedure negoziate, Affidamenti diretti, OD (Ordini diretti) sul Mepa, e/o adesioni a convenzioni CONSIP.</p> <p>Per quanto attiene le attività d'ufficio, nel corso del primo semestre del 2022 sono stati abbondantemente rispettati i tempi per il rilascio dei vari provvedimenti attinenti il rilascio di autorizzazioni per Accessi carrai, Occupazioni di suolo pubblico, Manomissione di Suolo pubblico, Derghe al transito, Copritombe.</p> <p>A tal riguardo si evidenzia che, secondo disciplinare definito con Acque Vicentine SpA, dal 2015 (ora Vi.acqua SpA) e accordi con AP Reti Gas, le manomissioni di suolo pubblico relative ad allacciamenti ordinari e/o interventi di riparazione urgenti, sono regolamentati da una specifica autorizzazione che ha validità annuale, mentre vengono espressamente richiesti ed autorizzati solo gli interventi che comportano scavi di lunghezza superiore a 20 metri.</p> <p>Per quanto sopra, si può dichiarare alla data odierna, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione nonché, ai sensi del PEG 2023, sottolineando che le scelte operative sono state dettate dagli indirizzi sopra citati.</p>
Resp. di Settore	Obiettivi Generali	Indicatore	Risorse	Risultato Atteso	Scadenza	Risultato ottenuto alla scadenza



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

Pendin Paolo	Servizio Polizia Municipale	Operatività dell'ufficio in base agli indirizzi della PA per mantenere e migliorare la sicurezza del territorio comunale.	di bilancio	Rispetto dei termini della convenzione e degli indirizzi della P.A.	30/06/2022	<p>Dal 2006 (delibera C.C. 37 del 27/07/2006) il Comune di Montecchio Precalcino ha aderito al Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino di Thiene; la gestione prevede che il Comune versi per il servizio di vigilanza la somma commisurata alla differenza tra le ore di servizio fruite e l'ammontare delle sanzioni introitate nel territorio comunale dallo stesso Consorzio.</p> <p>Già in occasione dei report precedenti, venne evidenziato che il costo complessivo è rimasto pressoché stabile ma sono invece considerevolmente in fase di diminuzione le entrate derivate dalle sanzioni: questo incide sul costo medio mensile del servizio reso, che risulta in costante crescita.</p> <p>Si evidenzia che (come nelle precedenti annualità) l'Ufficio, ha condiviso con il Settore 4°, di sostituirsi alla Polizia Locale nei sopralluoghi per verifiche di installazione di pannelli/insegne pubblicitarie al fine del contenimento della spesa e l'investimento del tempo in ulteriori attività di vigilanza. Ci si avvarrà del servizio della Polizia Locale solo in casi in cui risulti necessaria una specifica valutazione se ed in quanto interferenti per la sicurezza stradale.</p> <p>Il personale dell'ufficio tecnico e la squadra operai hanno positivamente collaborato con gli agenti del Consorzio di Polizia Locale in occasione di sopralluoghi, adeguamento e posizionamento di segnaletica stradale, interventi di pulizia strade a seguito di sinistri, ovvero di sgombero di materiali abbandonati.</p>
Resp. di Settore	Obiettivi Generali	Indicatore	Risorse	Risultato Atteso	Scadenza	Risultato ottenuto alla scadenza
Pendin Paolo	Servizio smaltimento rifiuti	Operatività dell'ufficio in base agli indirizzi della PA per il controllo del servizio	di bilancio	Controllo dell'appalto in corso e dei conferimenti attinenti per un generale miglioramento dello stesso in continuo collegamento con Soraris SpA	30/06/2022	<p>Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune prevede, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso la società partecipata SORARIS SPA, regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di Igiene urbana ed iscritta all'albo degli smaltitori per le categorie necessarie per il servizio; parte del servizio svolto attraverso il personale interno del Comune per attività quali il recupero di rifiuti abbandonati nel territorio e minori interventi di spazzamento strade.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 10/09/2015, vista la relazione di economicità del servizio e il parere legale di inquadramento della normativa vigente, veniva prorogato l'affidamento in house providing della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a Soraris SpA, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2030. Tale servizio di raccolta è esteso anche ai rifiuti raccolti presso l'Ecocentro Comunale di via Cavedagnona.</p> <p>Inoltre, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11/12/2017, si prendeva atto che l'affidamento dal 01/01/2018 al 31/12/2030 a Soraris Spa deve intendersi relativo alla gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;</p> <p>La Società SORARIS SPA svolge quindi le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati (raccolta porta a porta della carta e del multimateriale costituito da plastica lattine in alluminio e contenitori in banda stagnata), dello spazzamento meccanizzato supportato dal personale dell'Ente, e delle attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio.</p> <p>L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo ad un Direttore Generale che sovrintende a tutte le operazioni inerenti il servizio. Per ogni specifica classe di attività è predisposta una squadra di lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio.</p> <p>L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in accordo con la società.</p> <p>Nel territorio è attivo un Centro di Raccolta Rifiuti (ecocentro) che, dopo i lavori di ampliamento e messa a norma, è stato affidato in gestione direttamente da Soraris spa, la quale opera per il tramite di una terza ditta alla vigilanza sul conferimento di diverse tipologie di rifiuti differenziati. Il ritiro e avvio ai centri di recupero/smaltimento è quindi gestito da Soraris spa che si avvale di ditte specializzate.</p>



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

						<p>La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse;• Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero;• Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere;• Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere;• Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. <p>Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali.</p> <p>Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• rifiuti urbani indifferenziati, con raccolta separata di pannolini/pannoloni con appositi contenitori dislocati nel territorio;• carta e cartone;• plastica;• rifiuti organici;• vetro;• metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio);• rifiuti urbani pericolosi quali: pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e materiale elettrico, tessili;• rifiuti ingombranti;• beni durevoli. <p>Il personale del Comune, attualmente composto da 2 sole unità operative, si occupa inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none">• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessioni del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, usando esclusivamente semplici attrezzature, mentre per particolari trattamenti con prodotti diserbanti e/o altre soluzioni, saranno espressamente seguite le indicazioni dell'Organo Sanitario competente in materia, con ricorso a ditta esterna qualificata;• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, ed i sottopassaggi, sui parcheggi pubblici, ecc.• pulizie e disotturazione di pozzetti, caditoie• servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni ed iniziative varie. <p>Pertanto si può dichiarare, alla data odierna, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione nonché ai sensi del PEG esercizio 2022, sottolineando che le scelte operative sono state dettate dagli indirizzi sopracitati.</p>
Resp. di Settore	Obiettivi Generali	Indicatore	Risorse	Risultato Atteso	Scadenza	Risultato ottenuto alla scadenza
Pendin Paolo	Servizio Ambiente	Operatività dell'ufficio in base agli indirizzi della PA.	Di bilancio	Controllo delle pratiche ambientali relative ad attività produttive. Controllo pratiche di autorizzazione allo scarico in assenza di fognatura pubblica. Rilascio pareri e	30/06/2022	<p>Le pratiche ambientali relative ad attività produttive vengono gestite dall'ufficio in sinergia con lo sportello Associato di Thiene, mediante il portale della Camera di Commercio "impresainungiorno".</p> <p>L'Ufficio opera nel rispetto dei tempi stabiliti per la istruttoria ed il rilascio del parere di competenza, che viene poi trasmesso allo Sportello Associato, per il successivo rilascio dell'Atto Unico.</p> <p>Vengono rilasciati pareri relativi a pratiche ambientali legate alle attività produttive del territorio in relazione ai diversi provvedimenti autorizzativi in materia di acqua-aria-suolo-rifiuti-rumore, nonché i pareri e/o autorizzazioni degli scarichi di acque domestiche o assimilabili alle domestiche sul suolo.</p>



NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 – Periodo gennaio-giugno

				autorizzazioni di competenza del Comune nel rispetto dei tempi stabiliti.	<p>L'ufficio ecologia, è costantemente impegnato nella verifica (unitamente al supporto di altri Enti preposti quali Provincia, Ulss, ArpaV e Regione) e monitoraggio della discarica Brugiane, e di altre aree sottoposte a riqualificazione ambientale.</p> <p>Rimane altresì attivo nella analisi delle problematiche legate alla discarica Corsea che, anche se ubicata in territorio di altro comune, comporta riflessi per Montecchio Precalcino in quanto posta proprio al confine nord, a monte dell'abitato di Levà.</p> <p>Sono in corso le attività di monitoraggio della discarica comunale per rifiuti inerti in via Franzegolo, a seguito della chiusura positiva e del collaudo delle opere effettuate (prot. 48756 del 29/05/2023), secondo quanto previsto nella comunicazione da parte della Provincia in data 18/11/2019.</p> <p>Pertanto si può dichiarare, alla data odierna, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione nonché ai sensi del PEG esercizio 2023, sottolineando che le scelte operative sono state dettate dagli indirizzi sopracitati.</p>
--	--	--	--	---	--

Alla data attuale lo scrivente dichiara l'insistenza di debiti fuori bilancio per i servizi ed i settori rappresentati.

Montecchio Precalcino, 12/07/2023

Il Responsabile Settore 3°
Lavori Pubblici – Manutenzione - Ambiente
Arch. Paolo Pendin

